

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



| | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----|------------|------------|
| OS Nº | SIN | VALOR LICITADO | R\$ | 481.363,00 | REPLAN (%) |
| CONTRATO Nº | 012/2021 | VALOR CONTRATADO | R\$ | 363.129,42 | |
| FATOR K | 0,7543 | SERVIÇO EXCEDENTE | R\$ | - | 0,00% |
| DATA DE INICIO | 20-dez-21 | SERVIÇO EXTRA | R\$ | - | 0,00% |
| PRazo EXECUÇÃO (MM) | 6 | SERVIÇO SUPRIMIDO | R\$ | - | 0,00% |
| TERMINO PREVISTO | 18-jun-22 | VALOR TOTAL | R\$ | 363.276,84 | 0,00% |
| BM - PERÍODO | 11/02/22 | SALDO CONTRATUAL | R\$ | 207.964,27 | 57,24% |
| | | BM - R\$ MENSAL | R\$ | 51.798,21 | 14,28% |
| | | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 155.321,87 | 42,78% |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|--------------|--|
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.098-02/MEC/CAIXA - CONVÊNIO Nº 067.019/2018 | | | | |
| CONTRATADA | ZARA SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | CNPJ : | 21.127.171/0001-56 | | |
| PROCESSO Nº | 008/2021 | TABELA DE REFERÊNCIA | SINAPI - MOV/2020, EMLURB - JUL/2018, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO" | | |
| MODALIDADE Nº | TOMADA DE PREÇO - Nº: 01/2021 | BDI % | MAT = -- | SER = 20,09% | |

| PLANILHA DE MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|-----------------------|--|-------------------|----------|-----|-------|------------|----------|---------|--------------------|-------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------------|-----------|---------|----------|--------|---------|
| ITENS | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | | | |
| | | | | | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | | | |
| | | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | ADITADO | | | | | | | | | | SUPRIMIR | TOTAL | |
| META 1 RUA DO GALPÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | S | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MES | 2,00 | | | 2,00 | 2.971,64 | 1,0000 | - | - | 5.943,28 | 2,00 | 5.943,28 | 100,00% | 2,00 | 5.943,28 | 100,00% | - | - | 0,00% |
| 2.8 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | S | COMPOSIÇÃO | 4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MP | 12,50 | | | 12,50 | 324,71 | 1,0000 | - | - | 4.058,88 | 12,50 | 4.058,88 | 100,00% | 12,50 | 4.058,88 | 100,00% | - | - | 0,00% |
| 3.8 | | | DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | S | SICRO3 | 2003445 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES C3 - AREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1,00 | | | 1,00 | 147,43 | 1,0000 | - | - | 147,43 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1,00 | 147,43 | 100,00% |
| 4.8 | | | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | S | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | MP | 1.166,92 | | | 1.166,92 | 1,50 | 1,0000 | - | - | 1.750,39 | - | - | 0,00% | 1.166,92 | 1.750,39 | 100,00% | - | - | 0,00% |
| 4.2 | S | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GLUA (MEIO-RO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016 | M | 592,92 | | | 592,92 | 29,71 | 1,0000 | - | - | 17.615,65 | - | - | 0,00% | 592,92 | 17.615,65 | 100,00% | -0,00 | - | 0,00% |
| 4.3 | S | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_08/2016 | M | 584,72 | | | 584,72 | 30,02 | 1,0000 | - | - | 17.553,29 | - | - | 0,00% | 584,72 | 17.553,29 | 100,00% | - | - | 0,00% |
| 4.4 | S | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | MP | 891,44 | | | 891,44 | 67,18 | 1,0000 | - | - | 66.604,93 | - | - | 0,00% | 891,44 | 66.604,93 | 100,00% | - | - | 0,00% |
| 5.8 | | | CALÇADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | S | SINAPI | 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | MP | 175,42 | | | 175,42 | 37,80 | 1,0000 | - | - | 6.630,90 | 175,42 | 6.630,90 | 100,00% | 175,42 | 6.630,75 | 100,00% | 0,00 | - | 0,00% |
| 5.2 | S | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MP | 154,37 | | | 154,37 | 91,70 | 1,0000 | - | - | 14.155,72 | 154,37 | 14.155,72 | 100,00% | 154,37 | 14.155,36 | 100,00% | 0,00 | - | 0,00% |
| 5.3 | S | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | MP | 42,10 | | | 42,10 | 481,39 | 1,0000 | - | - | 20.266,51 | 42,10 | 20.266,51 | 100,00% | 42,10 | 20.266,42 | 100,00% | 0,00 | - | 0,00% |
| 5.4 | S | COMPOSIÇÃO | 3 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 40X40CM | MP | 11,52 | | | 11,52 | 64,48 | 1,0000 | - | - | 742,92 | 11,52 | 742,92 | 100,00% | 11,52 | 742,92 | 100,00% | - | - | 0,00% |

Mauricio Zaponi Rachid Assinado de forma digital por Mauricio Zaponi Rachid

HENRIQUE MOREIRA Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| OS Nº | S/N | VALOR LICITADO | R\$ | 481.383,06 | REPLAN (%) |
| CONTRATO Nº | 012/2021 | VALOR CONTRATADO | R\$ | 363.129,42 | |
| FATOR K | 0,7543 | SERVIÇO EXCEDENTE | R\$ | - | 0,00% |
| DATA DE INÍCIO | 20-dec-21 | SERVIÇO EXTRA | R\$ | - | 0,00% |
| PRAZO EXECUÇÃO (MM) | 6 | SERVIÇO SUPRIMIDO | R\$ | - | 0,00% |
| TERMINO PREVISTO | 16-jun-22 | VALOR TOTAL | R\$ | 263.279,84 | |
| EM - PERÍODO | 11/02/22 10/03/22 | SALDO CONTRATUAL | R\$ | 207.964,37 | 57,24% |
| MEDIÇÃO Nº: 2 | | EM-2 | BM - R\$ MENSAL | R\$ | 51.798,21 14,26% |
| | | | EM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 155.321,87 42,78% |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|--------------|
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/MECAIXA - CONVÊNIO Nº 667.019/2018 | | | |
| CONTRATADA | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | CNPJ: | 21.127.171/0001-66 | |
| PROCESSO Nº | 006/2021 | TABELA DE REFERÊNCIA | SINAPI - NOV/2020, EMILURB - JUL/2018, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO" | |
| MODALIDADE Nº | TOMADA DE PREÇO - Nº: 012/21 | BDI's | MAT = -- | SER = 20,09% |

| PLANILHA DE MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|----------------------|--|-------------------|----------|-----|-------|------------|----------|---------|--------------------|-------|-----------|-------------------|-------|-------|---------------|-------|--------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ITENS | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | ADITADO | | | | | | | | | | SUPRIMIR | TOTAL | | | | | | | | | |
| 6.3 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | S | COMPOSIÇÃO | 5 | PLACA 42X25CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | UN | 2,00 | | | | 127,44 | 1,0000 | - | - | 973,05 | - | 0,00% | - | - | 9,00% | 973,05 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 6.2 | S | SICRO3 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | 1,00 | | | | 123,42 | 1,0000 | - | - | 123,42 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1,00 | 123,42 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 6.3 | S | SICRO3 | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | 2,00 | | | | 148,44 | 1,0000 | - | - | 296,88 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 2,00 | 296,88 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 6.4 | S | SICRO3 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UN | 3,00 | | | | 99,29 | 1,0000 | - | - | 297,87 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 3,00 | 297,87 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 7.8 | DIVERSOS | | | | | | | | | | | - | - | 16.641,33 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | | 16.641,33 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 7.1 | S | SICRO3 | 3713604 | DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 78,37 | | | | 78,37 | 193,65 | 1,0000 | - | - | 15.176,35 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 78,37 | 15.176,35 | 100,00% | | | | | | | | |
| 7.2 | S | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, AF_04/2019_P | M | 5,50 | | | | 5,50 | 266,36 | 1,0000 | - | - | 1.464,98 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 5,50 | 1.464,98 | 100,00% | | | | | | | | |
| META 3 RUA PROJETADA 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | S | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MES | 1,00 | | | | 2.971,64 | 1,0000 | - | - | 2.971,64 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1,00 | 2.971,64 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 3.8 DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | S | SICRO3 | 2003618 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2,00 | | | | 547,20 | 1,0000 | - | - | 1.094,40 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 2,00 | 1.094,40 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 3.4 | S | SINAPI | 73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1,00 | | | | 798,51 | 1,0000 | - | - | 798,51 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1,00 | 798,51 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 4.8 PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | S | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019 | M² | 1.193,77 | | | | 1.193,77 | 1,50 | 1,0000 | - | - | 83.188,78 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1.193,77 | 1.775,66 | 100,00% | | | | | | | | |
| 4.2 | S | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | 683,44 | | | | 683,44 | 29,71 | 1,0000 | - | - | 20.305,00 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 683,44 | 20.305,00 | 100,00% | | | | | | | | |

Mauricio Zaponi Rachid
Assinado de forma digital por Mauricio Zaponi Rachid

HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449
Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



| | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----|------------|------------|
| OS Nº | 5/N | VALOR LICITADO | R\$ | 481.269,00 | REPLAN (%) |
| CONTRATO Nº | 012/2021 | VALOR CONTRATADO | R\$ | 362.129,42 | |
| FATOR K | 0,7543 | SERVIÇO EXCEDENTE | R\$ | - | 0,00% |
| DATA DE INÍCIO | 20-dez-21 | SERVIÇO EXTRA | R\$ | - | 0,00% |
| PRAZO EXECUÇÃO (MM) | 6 | SERVIÇO SUPRIMIDO | R\$ | - | 0,00% |
| TERMINO PREVISTO | 18-jun-22 | VALOR TOTAL | R\$ | 362.279,84 | 0,00% |
| BM - PERÍODO | 11/02/22 - 10/03/22 | SALDO CONTRATUAL | R\$ | 207.954,37 | 57,24% |
| | | BM - R\$ MENSAL | R\$ | 51.798,21 | 14,28% |
| | | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 155.221,87 | 42,76% |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|--------------|
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.089-52/MECAIXA - CONVÊNIO Nº 867.019/2018 | | | |
| CONTRATADA | ZARA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | CNPJ: | 21.127.171/0001-66 | |
| PROCESSO Nº | 000/2021 | TABELA DE REFERÊNCIA | SINAPI - NOV/2020, EM LURD - JUL/2016, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO" | |
| MODALIDADE Nº | TOMADA DE PREÇO - Nº: 012/2021 | BDI % | MAT = -- | SER = 20,09% |

| ITENS | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | | |
|-------|-------------|------------|----------------------|--|-------------------|----------|-----|-------|------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------|---|-------------------|-------|---|---------------|-------|----------|-----------|---------|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | | |
| | | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | ADITADO | SUPRIMIR | | | | | | | | | | TOTAL | |
| 4.3 | S | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 338,22 | | | 338,22 | 30,02 | 1,0000 | - | - | 10.153,36 | - | - | 0,00% | - | - | - | 338,22 | 10.153,36 | 100,00% |
| 4.5 | S | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 1.082,30 | | | 1.082,30 | 47,08 | 1,0000 | - | - | 50.954,68 | - | - | 0,00% | - | - | - | 1.082,30 | 50.954,68 | 100,00% |
| 5.0 | CALÇADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | S | SINAPI | 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M³ | 84,00 | | | 84,00 | 37,80 | 1,0000 | - | - | 20.029,94 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 84,00 | 3.175,20 | 100,00% |
| 5.2 | S | SINAPI | 94342 | ATERRO MANJAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 73,92 | | | 73,92 | 91,70 | 1,0000 | - | - | 6.778,46 | - | - | 0,00% | - | - | - | 73,92 | 6.778,46 | 100,00% |
| 5.3 | S | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 20,16 | | | 20,16 | 481,39 | 1,0000 | - | - | 9.704,82 | - | - | 0,00% | - | - | - | 20,16 | 9.704,82 | 100,00% |
| 5.4 | S | COMPOSIÇÃO | 3 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 40X40CM | M² | 5,76 | | | 5,76 | 64,49 | 1,0000 | - | - | 371,46 | - | - | 0,00% | - | - | - | 5,76 | 371,46 | 100,00% |
| 6.0 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | S | COMPOSIÇÃO | 5 | PLACA 42X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | UN | 2,00 | | | 2,00 | 127,44 | 1,0000 | - | - | 254,88 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 2,00 | 254,88 | 100,00% |
| 6.2 | S | SICRO3 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | 5,00 | | | 5,00 | 123,42 | 1,0000 | - | - | 617,10 | - | - | 0,00% | - | - | - | 5,00 | 617,10 | 100,00% |
| 6.3 | S | SICRO3 | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | 1,00 | | | 1,00 | 148,44 | 1,0000 | - | - | 148,44 | - | - | 0,00% | - | - | - | 1,00 | 148,44 | 100,00% |
| 6.4 | S | SICRO3 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UN | 6,00 | | | 6,00 | 99,29 | 1,0000 | - | - | 595,74 | - | - | 0,00% | - | - | - | 6,00 | 595,74 | 100,00% |

Mauricio Zaponi Rachid

Assinado de forma digital por Mauricio Zaponi Rachid

HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS | | | | | | | | | | CORTÊS | | OS Nº | SIN | VALOR LICITADO | R\$ | 451.342,00 | REPLAN (%) | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|----------------------|---|--|--------|-----|-------|------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------|---|-------------------|------------|--------|---------------|-------|------------|-----------|---------|--|------------|--------|
| OBJETO | | | | | | | | | | CONTRATO Nº | | 012/2021 | VALOR CONTRATADO | R\$ | 363.129,42 | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-42/MECADA - CONVÊNIO Nº 057.019/2019 | | | | | | | | | | FATOR K | | 0,7543 | SERVIÇO EXCEDENTE | R\$ | - | 0,00% | | | | | | | | | | |
| CONTRATADA | | | | | | | | | | DATA DE INÍCIO | | 20-dez-21 | SERVIÇO EXTRA | R\$ | - | 0,00% | | | | | | | | | | |
| ZARA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL ERELI | | | | | | | | | | PRAZO EXECUÇÃO (MM) | | 6 | SERVIÇO SUPRIMIDO | R\$ | - | 0,00% | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 21.127.1710001-56 | | | | | | | | | | TERMINO PREVISTO | | 18-jun-22 | VALOR TOTAL | R\$ | 363.276,84 | 0,00% | | | | | | | | | | |
| TABELA DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | BM - PERÍODO | | 11/02/22 | 10/03/22 | SALDO CONTRATUAL | R\$ | 207.964,27 | 57,24% | | | | | | | | | |
| PROCESSO Nº | | | | | | | | | | MEDICÃO Nº: | | 2 | BM-2 | BM - R\$ MENSAL | R\$ | 51.798,21 | 14,28% | | | | | | | | | |
| MODALIDADE Nº | | | | | | | | | | | | | | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 155.321,87 | 42,76% | | | | | | | | | |
| TOMADA DE PREÇO - Nº: 01/2021 | | | | | | | | | | BDI's | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAT = -- | | | | | | | | | | SER = 20,09% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANILHA DE MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITENS | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | | | | | |
| | | | | | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | | | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | ADITADO | SUPRIMIR | TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | S | DIVERSOS | | | | | | | | | | | | 38.342,70 | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | S | SICRO3 | 3713604 | DEFENSA SEMIALEVEL SIMPLES FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 198,00 | | | 198,00 | 193,65 | 1,0000 | | | 38.342,70 | | | 0,00% | | | 0,00% | 198,00 | 38.342,70 | 100,00% | | | |
| TOTALIZAÇÃO = | | | | | | | | | | | | | | 363.276,84 | | | 51.798,21 | 14,28% | | | 155.321,87 | 42,76% | | | 207.964,37 | 57,24% |
| EMPRESA | | | | | ENGENHEIRO FISCAL | | | | | TÉCNICO FISCAL | | | | | SECRETÁRIO DE OBRAS | | | | | | | | | | | |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | | | | ATESTO | | | | | ATESTO | | | | | ATESTO | | | | | | | | | | | |
| Mauricio Zaponi Rachid | | | | | Assinado de forma digital por Mauricio Zaponi Rachid | | | | | HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449 | | | | | Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449 | | | | | | | | | | | |

DATA : sexta-feira, 11 de março de 2022

BM-2

VALOR: R\$ 51.798,21

CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REIAS, E VINTE E UM CENTAVOS

147,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.068-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "02" - MEMÓRIA

DATA INI = 11/02/22

DATA FIM = 10/03/22

| IT | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇO | UN | MEDIDAS | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------|--|-----|---------|--------|------|------|---|---|-------|--------|
| | | | | | QTDE | C/P | L | H/E | A | V | FATOR | TOTAL |
| META 1 RUA DO GALPÃO | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÉS | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | COMPOSIÇÃO | 4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | | 5,00 | | 2,50 | | | | 12,50 |
| 3.0 DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | SICRO3 | 2003445 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | | | | | | | | |
| 4.0 PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | | | | | | | | |
| 4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016 | M | | | | | | | | |
| 4.3 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | | | | | | | | |
| 4.4 | SINAPI | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M² | | | | | | | | |
| 5.0 CALÇADA | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SINAPI | 87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | | 292,36 | | 0,30 | | | 2,00 | 175,42 |
| 5.2 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | | 292,36 | 1,10 | 0,24 | | | 2,00 | 154,37 |
| 5.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | | 292,36 | 1,20 | 0,06 | | | 2,00 | 42,10 |
| 5.4 | COMPOSIÇÃO | 3 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 40X40CM | M² | 2,00 | 3,60 | 0,40 | | | | 4,00 | 11,52 |
| 6.0 SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | PLACA 42X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | UN | | | | | | | | |
| 6.2 | SICRO3 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | | | | | | | | |
| 6.3 | SICRO3 | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | | | | | | | | |
| 6.4 | SICRO3 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UN | | | | | | | | |
| META 2 TRAVESSA LUIS BRAGA | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÉS | | | | | | | | |
| 3.0 DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SICRO3 | 2003309 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | | | | | | | | |
| 4.0 PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | | | | | | | | |

HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:3499567644
9

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:3499567644

Mauricio Zaponi Rachid

Assinado de forma digital por Mauricio Zaponi Rachid

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "02" - MEMORIA

DATA INI = 11/02/22

DATA FIM = 10/03/22

| IT | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇO | UN | MEDIDAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|---|-----|---------|-----|---|-----|---|---|-------|-------|--|
| | | | | | QTDE | C/P | L | H/E | A | V | FATOR | TOTAL | |
| 4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | | | | | | | | | |
| 4.3 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016 | M | | | | | | | | | |
| 4.5 | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015 | M² | | | | | | | | | |
| 5.0 CALÇADA | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 | M² | | | | | | | | | |
| 6.0 SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | PLACA 42X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | UN | | | | | | | | | |
| 6.2 | SICRO3 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | | | | | | | | | |
| 6.3 | SICRO3 | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | | | | | | | | | |
| 6.4 | SICRO3 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UN | | | | | | | | | |
| 7.0 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | SICRO3 | 3713604 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | | | | | | | | | |
| 7.2 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P | M | | | | | | | | | |
| META 3 RUA PROJETADA 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | | | | | | | | | |
| 3.0 DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | SICRO3 | 2003618 | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | | | | | | | | | |
| 3.4 | SINAPI | 73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,60M, EM CONCRETO CICLOPÍCO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | | | | | | | | | |
| 4.0 PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019 | M² | | | | | | | | | |
| 4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | | | | | | | | | |
| 4.3 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016 | M | | | | | | | | | |
| 4.5 | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015 | M² | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2016

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "02" - MEMÓRIA

DATA INI = 11/02/22

DATA FIM = 10/03/22

| IT | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇO | UN | MEDIDAS | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|---|----|---------|-----|---|-----|---|---|-------|-------|
| | | | | | QTDE | C/P | L | H/E | A | V | FATOR | TOTAL |
| 5.0 CALÇADA | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SINAPI | 87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014 | M² | | | | | | | | |
| 5.2 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016 | M³ | | | | | | | | |
| 5.3 | SINAPI | 94890 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 | M² | | | | | | | | |
| 5.4 | COMPOSIÇÃO | 3 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 40X40CM | M² | | | | | | | | |
| 6.0 SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | PLACA 42X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | UN | | | | | | | | |
| 6.2 | SICRO3 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | | | | | | | | |
| 6.3 | SICRO3 | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | | | | | | | | |
| 6.4 | SICRO3 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UN | | | | | | | | |
| 7.0 DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | SICRO3 | 3713604 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | | | | | | | | |

Mauricio Zaponi Rachid
Assinado de forma digital por Mauricio Zaponi Rachid

HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449
Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018

CONTRATO: 012/2021



Henrique Moreira Grizzi
Engenheiro Civil
CREA: 14.671-D/PE



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018

CONTRATO: 012/2021



Henrique ⁷Moreira Grizzi
Engenheiro Civil
CREA: 14.671-D/PE

Rua Coronel José Belarmino, nº 048, Centro, Cortês-PE
CEP 55.525-000 | CNPJ: 10273.548/0001-69

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018

CONTRATO: 012/2021



Henrique Moreira Grizzi
Engenheiro Civil
CREA: 14.671-D/PE



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053.088-52/ME/CAIXA – CONVÊNIO Nº 867.019/2018

CONTRATO: 012/2021



SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

- ✓ Alvenaria de vedação;
- ✓ Aterro manual de valas;
- ✓ Execução de calçada


Henrique Moreira Grizzi
Engenheiro Civil
CREA: 14.671-D/PE