



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

EXERCÍCIO	2.022
TRIMESTRE	1
PERÍODO	janeiro-22 a março-22

LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			REAJUSTES	NATUREZA DA DESPESA		OR MEDIDO ACUMULADO	GO ACUMULADO NO	GO ACUMULADO NO	ACUMULADO NA OBR	SITUAÇÃO DECLAR	
MODALIDADE	Nº		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE ( R\$ )	CONTRAPARTIDA	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	ALOR CONTRATADO / PAR	PRAZO	R ADITADO ACUMUL	CONTRATO APOS AC		CLASSE	DESCRIÇÃO						
PREGÃO ELETRÔNCO	004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	--	--	--	--	23.198.833/0001-4	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	024/2021	21/09/21	12 MESES	1.258.782,57	--	--	1.258.782,57	--	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.818,01	11.089,65	11.089,65	23.818,01	ANDAMENTO	
DISPENSA	---	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	--	--	--	--	23.198.833/0001-4	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	010/2021	21/12/21	60 DIAS	28.769,79	--	--	28.769,79	--	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.769,79	28.769,79	28.769,79	28.769,79	FINALIZADO	
PREGÃO ELETRÔNCO	008/2021	SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS	--	--	--	--	23.198.833/0001-4	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	019/2021	07/07/21	12 MESES	182.992,63	--	--	182.992,63	--	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.126,70	24.523,06	24.523,06	63.126,70	ANDAMENTO	
TOMADA DE PREÇOS	001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	86197/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN	461.414,38	462,00	21.127.171/0001-8	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	012/2021	20/12/21	6 MESES	363.276,84	--	--	363.276,84	--	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.524,86	89.278,37	89.278,37	89.278,37	ANDAMENTO	
DISPENSA	---	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MANUTENÇÃO PRED	--	--	--	--	30.308.359/0001-8	ROTA DO ATLANTICO EMPREENDI	018/2022	27/01/22	30 DIAS	17.774,73	26-fev-22	--	17.774,73	--	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.825,07	16.825,07	16.825,07	16.825,07	FINALIZADO	
PREGÃO ELETRÔNCO	012/2021-FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO D	--	--	--	--	23.198.833/0001-4	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	012/2021	--	6 MESES	510.000,00	--	6 DIAS	2.649,34	536.596,32	--	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.638,23	37.004,68	37.004,68	89.041,91	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNCO	006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO D	--	--	--	--	21.127.171/0001-8	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	014/2021	07/06/21	12 MESES	899.764,78	--	--	899.764,78	--	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.086,30	74.100,92	74.100,92	162.086,30	ANDAMENTO	