



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO	2.022
TRIMESTRE	4
PERÍODO	outubro-22 a dezembro-22

LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO						ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA		OR MEDIDO ACUMULADO	GO ACUMULADO NO	GO ACUMULADO NO	ACUMULADO NA OBRIGAÇÃO DECLAR	
MODALIDADE	Nº		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE ( R\$ )	CONTRAPARTIDA	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	ALOR CONTRATADO / PAR	PRAZO	R ADITADO ACUMULADO	CONTRATO APOS AC	REAJUSTES	CLASSE	DESCRIÇÃO						
PREGÃO ELETRÔNCO	004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	--	--	--	--	23.198.833/0001-4	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	024/2021	21/09/21	12 MESES	1.258.782,57	--	--	1.258.782,57	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.818,01	-	11.089,65	23.818,01	ANDAMENTO	
DISPENSA	---	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	--	--	--	--	23.198.833/0001-4	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	010/2021	21/12/21	60 DIAS	28.769,79	--	--	28.769,79	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.769,79	-	28.769,79	28.769,79	FINALIZADO	
PREGÃO ELETRÔNCO	008/2021	SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS	--	--	--	--	23.198.833/0001-4	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	019/2021	07/07/21	12 MESES	182.992,63	--	--	182.992,63	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.126,70	-	24.523,06	63.126,70	ANDAMENTO	
TOMADA DE PREÇOS	001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	86197/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN	461.414,38	462,00	21.127.171/0001-8	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	012/2021	20/12/21	6 MESES	363.276,84	--	--	363.276,84	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.524,86	-	103.524,26	103.524,26	ANDAMENTO	
DISPENSA	---	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MANUTENÇÃO PRE	--	--	--	--	30.308.359/0001-8	ROTA DO ATLANTICO EMPREENDI	018/2022	27/01/22	30 DIAS	17.774,73	26-fev-22	--	17.774,73	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.825,07	-	16.825,07	16.825,07	FINALIZADO	
PREGÃO ELETRÔNCO	012/2021-FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO D	--	--	--	--	23.198.833/0001-4	PAUBRASIL CONSTRUTORA EIREL	012/2021	--	6 MESES	510.000,00	--	6 DIAS	2.649,34	536.596,32	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.638,23	-	37.004,68	89.041,91	ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNCO	006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO D	--	--	--	--	21.127.171/0001-8	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	014/2021	07/06/21	12 MESES	899.764,78	--	--	899.764,78	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.086,30	-	74.100,92	162.086,30	ANDAMENTO	
DISPENSA	017/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	--	--	--	--	30.308.359/0001-8	ROTA DO ATLANTICO EMPREENDI	038/2022	03/11/22	45 DIAS	52.010,10	27-dez-23	DIAS	-	52.010,10	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.010,10	52.010,10	52.010,10	52.010,10	FINALIZADO
DISPENSA	003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	SSO 59052.01099	MDR	42.313,53	88.805,63	37.350.503/0001-4	VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI	022/2022	23/08/22	60 DIAS	131.119,16	--	60 DIAS	-	131.119,16	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.327,16	76.552,84	76.552,84	76.552,84	FINALIZADO
DISPENSA	002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO	SSO 59052.01099	MDR	126.883,52	-	37.350.503/0001-4	VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI	021/2022	23/08/22	60 DIAS	120.205,11	--	DIAS	-	120.205,11	-	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.205,12	13.916,90	120.205,12	120.205,12	FINALIZADO