

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, CENTRO - CORTÊS/PE				OS Nº	S/N	VALOR LICITADO	R\$	141.041,78	REPLAN (%)							
CONTRATADA				VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI EPP		CNPJ : 37.350.503/0001-05		CONTRATO Nº	022/2022	VALOR CONTRATADO	R\$	131.119,16								
PROCESSO Nº				017/2022		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI/PE - MAIO/2022 - "SEM" DESONERAÇÃO		FATOR K	0,9296	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%					
MODALIDADE Nº				DISPENSA 003/2022		BDI's	MAT = 15,00%	SER = 20,00%	DATA DE INÍCIO	24-ago-22	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	PRAZO EXECUÇÃO (DD)	60	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO				23-out-22		VALOR TOTAL		R\$	131.119,16	0,00%	BM - PERÍODO		27/09/22	22/10/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	89.344,84	68,14%		
MEDIÇÃO Nº: 2				BM-2		BM - R\$ MENSAL		R\$	12.278,32	9,36%	BM - R\$ ACUMULADO		R\$	41.774,32	31,86%					

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR										TOTAL	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES								-	-	31.077,80		-	0,00%		26.502,00	85,28%		4.575,80	14,72%	
1.1	S	CP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	10,00				10,00	457,58	1,0000	-	-	4.575,80	-	-	0,00%	-	-	---	10,00	4.575,80	---
1.2	S	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	210,00			210,00	126,20	1,0000	-	-	26.502,00	-	-	0,00%	210,00	26.502,00	100,00%	-	-	0,00%
2.0			REMOÇÕES								-	-	6.974,70		3.980,70	57,07%		6.974,70	100,00%		-	0,00%	
2.1	S	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	300,00			300,00	6,84	1,0000	-	-	2.052,00	-	-	0,00%	300,00	2.052,00	100,00%	-	-	0,00%
2.2	S	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	300,00			300,00	3,14	1,0000	-	-	942,00	-	-	0,00%	300,00	942,00	100,00%	-	-	0,00%
2.3	S	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	M³	90,00			90,00	10,63	1,0000	-	-	956,70	90,00	956,70	100,00%	90,00	956,70	100,00%	-	-	0,00%
2.4	S	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF_07/2020	M³xKM	900,00			900,00	3,36	1,0000	-	-	3.024,00	900,00	3.024,00	100,00%	900,00	3.024,00	100,00%	-	-	0,00%
3.0			COBERTA								-	-	93.066,66		8.297,62	8,92%		8.297,62	8,92%		84.769,04	91,08%	
3.1	S	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	300,00			300,00	80,75	1,0000	-	-	24.225,00	40,00	3.230,00	13,33%	40,00	3.230,00	13,33%	260,00	20.995,00	86,67%
3.2	S	SINAPI	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00			6,00	2.533,81	1,0000	-	-	15.202,86	2,00	5.067,62	33,33%	2,00	5.067,62	33,33%	4,00	10.135,24	66,67%
3.3	S	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	300,00			300,00	54,83	1,0000	-	-	16.449,00	-	-	0,00%	-	-	---	300,00	16.449,00	---

HENRIQUE MOREIRA Assinado de forma digital
GRIZZI:34995676449 por HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº		S/N		VALOR LICITADO		R\$		141.041,78		REPLAN (%)													
CONTRATO Nº		022/2022		VALOR CONTRATADO		R\$		131.119,16															
FATOR K		0,9296		SERVIÇO EXCEDENTE		R\$		-		0,00%													
DATA DE INÍCIO		24-ago-22		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%													
PRAZO EXECUÇÃO (DD)		60		SERVIÇO SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%													
TERMÍNO PREVISTO		23-out-22		VALOR TOTAL		R\$		131.119,16		0,00%													
BM - PERÍODO		27/09/22 22/10/22		SALDO CONTRATUAL		R\$		89.344,84		68,14%													
PROCESSO Nº		017/2022		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI/PE - MAIO/2022 - "SEM" DESONERAÇÃO		MEDIÇÃO Nº: 2		BM-2													
MODALIDADE Nº		DISPENSA 003/2022		BDI's		MAT = 15,00% SER = 20,00%		BM - R\$ MENSAL		R\$ 12.278,32 9,36%													
								BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 41.774,32 31,86%													
PLANILHA DE MEDIÇÃO																							
ITENS		TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
Nº		CTR				QUANTIDADES			FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL									
3.4	S	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00			30,00	27,46	1,0000	-	-	823,80	-	-	0,00%	-	-	---	30,00	823,80	---
3.5	S	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00			60,00	213,20	1,0000	-	-	12.792,00	-	-	0,00%	-	-	---	60,00	12.792,00	---
3.6	S	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	300,00			300,00	78,58	1,0000	-	-	23.574,00	-	-	0,00%	-	-	---	300,00	23.574,00	---
TOTALIZAÇÃO =										131.119,16					12.278,32	9,36%		41.774,32	31,86%		89.344,84	68,14%	
EMPRESA					ENGENHEIRO FISCAL					TÉCNICO FISCAL					SECRETÁRIO DE OBRAS								
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					ATESTO					ATESTO					ATESTO								
					HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449					Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449													

OBSERVAÇÃO: ESSE VALOR DEVERÁ SER PAGO COM O DINHEIRO APORTADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DATA : sábado, 22 de outubro de 2022

BM-2

VALOR: R\$ 12.278,32

DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS, E TRINTA E DOIS CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, CENTRO - CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "02" - MEMÓRIA

DATA INI = 27/09/22

DATA FIM = 22/10/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN						QTDE / DMT	TOTAL
					C	L	H / E	A	V		
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	CPU	CP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²							
1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²							
2.0 REMOÇÕES											
2.1	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²							
2.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²							
2.3	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	M³			0,15	600,00			90,00
2.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF_07/2020	M³xKM					90,00	10,00	900,00
3.0 COBERTA											
3.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	4,00	10,00					40,00
3.2	SINAPI	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN						2,00	2,00
3.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²							
3.4	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M							
3.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M							
3.6	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²							

HENRIQUE MOREIRA
 GRIZZI:3499567644
 676449

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:3499567644 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - COBERTA

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SE)

PORTARIA N 2.204, DE 07 DE JULHO DE 2022

AÇÕES DE RESPOSTA AO DESASTRE

INFORMAÇÕES – DADOS

MUNICÍPIO:	CORTÊS
ESTADO:	PERNAMBUCO
DATA DO DESASTRE	02 DE JULHO DE 2022
COBRADE	1.3.2.1.4 – CHUVAS INTENSAS
DECRETO MUNICIPAL	DM Nº 095, DE 02 DE JULHO DE 2022



HENRIQUE
MOREIRA
GRIZZI:349
95676449

Assinado de
forma digital por
HENRIQUE
MOREIRA
GRIZZI:34995676
449

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - COBERTA



HENRIQUE
MOREIRA
GRIZZI:349956
76449

Assinado de forma
digital por
HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449