

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------|------------|-----------|--------|
| OS Nº | S/N | VALOR LICITADO | R\$ | 141.041,78 | REPLAN (%) | | |
| CONTRATO Nº | 022/2022 | VALOR CONTRATADO | R\$ | 131.119,16 | | | |
| FATOR K | 0,9296 | SERVIÇO EXCEDENTE | R\$ | - | 0,00% | | |
| DATA DE INÍCIO | 24-ago-22 | SERVIÇO EXTRA | R\$ | - | 0,00% | | |
| PRAZO EXECUÇÃO (DD) | 60 | SERVIÇO SUPRIMIDO | R\$ | - | 0,00% | | |
| TERMINO PREVISTO | 23-out-22 | VALOR TOTAL | R\$ | 131.119,16 | 0,00% | | |
| BM - PERÍODO | 24/10/22 | 16/11/22 | SALDO CONTRATUAL | R\$ | 68.173,80 | 51,99% | |
| PROCESSO Nº | 017/2022 | TABELA DE REFERÊNCIA | SINAPIPE - MAIO/2022 - "SEM" DESONERAÇÃO | BM - R\$ MENSAL | R\$ | 21.171,04 | 16,15% |
| MODALIDADE Nº | DISPENSA 003/2022 | BDI's | MAT = 15,00% SER = 20,00% | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 62.945,36 | 48,01% |

PLANILHA DE MEDIÇÃO

| ITENS | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | SALDO A MEDIR | | | | | | |
|-------|--------|--------|--|-------|-------------------|-----|-----|--------|------------|---------|---------|----------|--------------------|-------|-----------|-------------------|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | | | |
| Nº | CTR | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | ADITADO | SUPRIMIR | TOTAL | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | 21.077,80 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | S | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 10,00 | | | 10,00 | 457,58 | 1,0000 | | | 4.575,80 | 10,00 | 4.575,80 | 100,00% | 10,00 | 31.077,80 | 100,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 1.2 | S | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2019 | M² | 210,00 | | | 210,00 | 126,20 | 1,0000 | | | 26.502,00 | - | - | 0,00% | 210,00 | 26.502,00 | 100,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 2.0 | | | REMOÇÕES | | | | | | | | | | 6.974,70 | | | 0,00% | | 6.974,70 | 100,00% | | | | 0,00% | |
| 2.1 | S | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 300,00 | | | 300,00 | 6,84 | 1,0000 | | | 2.052,00 | - | - | 0,00% | 300,00 | 2.052,00 | 100,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 2.2 | S | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 300,00 | | | 300,00 | 3,14 | 1,0000 | | | 942,00 | - | - | 0,00% | 300,00 | 942,00 | 100,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 2.3 | S | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020 | M³ | 90,00 | | | 90,00 | 10,63 | 1,0000 | | | 956,70 | - | - | 0,00% | 90,00 | 956,70 | 100,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 2.4 | S | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM), AF_07/2020 | M³xKM | 900,00 | | | 900,00 | 3,36 | 1,0000 | | | 3.024,00 | - | - | 0,00% | 900,00 | 3.024,00 | 100,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 3.0 | | | COBERTA | | | | | | | | | | 93.066,66 | | | | | 24.892,86 | 26,75% | | | | 73,25% | |
| 3.1 | S | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 300,00 | | | 300,00 | 80,75 | 1,0000 | | | 24.225,00 | 80,00 | 6.480,00 | 26,67% | 120,00 | 9.690,00 | 40,00% | 180,00 | 14.535,00 | 60,00% | | |
| 3.2 | S | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6,00 | | | 6,00 | 2.533,81 | 1,0000 | | | 15.202,86 | 4,00 | 10.135,24 | 66,67% | 6,00 | 15.202,86 | 100,00% | - | - | - | 0,00% | |
| 3.3 | S | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 300,00 | | | 300,00 | 54,83 | 1,0000 | | | 16.449,00 | - | - | 0,00% | - | - | - | 300,00 | 16.449,00 | - | - | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| OS Nº | S/N | VALOR LICITADO | R\$ | 141.041,78 | REPLAN (%) | | | | | | | |
| CONTRATO Nº | 022/2022 | VALOR CONTRATADO | R\$ | 131.119,16 | | | | | | | | |
| FATOR K | 0,9296 | SERVIÇO EXCEDENTE | R\$ | - | | 0,00% | | | | | | |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, CENTRO - CORTÊS/PE | | | | DATA DE INÍCIO | 24-ago-22 | SERVIÇO EXTRA | R\$ | - | 0,00% | | |
| | | | | | PRAZO EXECUÇÃO (DD) | 60 | SERVIÇO SUPRIMIDO | R\$ | - | 0,00% | | |
| CONTRATADA | VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI EPP | | CNPJ : | 37.350.503/0001-05 | TERMINO PREVISTO | 23-out-22 | VALOR TOTAL | R\$ | 131.119,16 | 0,00% | | |
| PROCESSO Nº | 017/2022 | TABELA DE REFERÊNCIA | SINAPI/PE - MAIO/2022 - "SEM" DESONERAÇÃO | | | BM - PERÍODO | 24/10/22 | 16/1/22 | SALDO CONTRATUAL | R\$ | 68.173,80 | 51,99% |
| MODALIDADE Nº | DISPENSA 003/2022 | BDI% | MAT = 15,00% | SER = 20,00% | MEDIÇÃO Nº: | 3 | BM-3 | BM - R\$ MENSAL | R\$ | 21.171,04 | 16,15% | |
| | | | | | | | | BM - R\$ ACUMULADO | R\$ | 62.945,36 | 48,01% | |

PLANILHA DE MEDIÇÃO

| ITENS | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | DADOS CONTRATUAIS | | | | | | | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | | | MEDIÇÃO ACUMULADA | | | SALDO A MEDIR | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|----------------------|--|--|--------|-----|-------|------------|---------|---------|----------|---|-----------|---|---------------------|-------|---|---------------|-------|--------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | QTDE | VALOR | % | | | | | | | |
| | | | | | CTR | ADI | SUP | TOTAL | UNITÁRIO | FATOR K | ADITADO | SUPRIMIR | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | |
| 3.4 | S | SINAPI | 94221 | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30,00 | | | 30,00 | 27,46 | 1,0000 | - | - | 823,80 | - | - | 0,00% | - | - | - | 30,00 | 823,80 | - | | | | | |
| 3.5 | S | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60,00 | | | 60,00 | 213,20 | 1,0000 | - | - | 12.792,00 | - | - | 0,00% | - | - | - | 60,00 | 12.792,00 | - | | | | | |
| 3.6 | S | SINAPI | 06111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 300,00 | | | 300,00 | 78,58 | 1,0000 | - | - | 23.574,00 | - | - | 0,00% | - | - | - | 300,00 | 23.574,00 | - | | | | | |
| TOTALIZAÇÃO = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA | | | | | ENGENHEIRO FISCAL | | | | | | | | TÉCNICO FISCAL | | | SECRETÁRIO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | | | | ATESTO | | | | | | | | ATESTO | | | ATESTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449 | | | | | | | | Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449 | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÃO: ESSE VALOR DEVERÁ SER PAGO COM O RECURSO PRÓPRIO

DATA: quarta-feira, 16 de novembro de 2022

BM-3

VALOR: R\$ 21.171,04

VINTE E UM MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS, E QUATRO CENTAVOS

ASSINADO DIGITALMENTE
VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, CENTRO - CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "03" - MEMÓRIA

DATA INI = 24/10/22

DATA FIM = 16/11/22

| IT | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇO | UN | | | | | | QTDE / DMT | TOTAL |
|----------------------------------|--------|--------|--|-------|------|-------|-------|---|------|------------|-------|
| | | | | | C | L | H / E | A | V | | |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | CPU | CP-01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | | 4,00 | 2,50 | | | | 10,00 |
| 1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | | | | | | | |
| 2.0 REMOÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | | | | | | | |
| 2.2 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | | | | | | | |
| 2.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020 | M³ | | | | | | | |
| 2.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM), AF_07/2020 | M³xKM | | | | | | | |
| 3.0 COBERTA | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 8,00 | 10,00 | | | | | 80,00 |
| 3.2 | SINAPI | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | | | | | 4,00 | | 4,00 |
| 3.3 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | | | | | | | |
| 3.4 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | | | | | | | |
| 3.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | | | | | | | |
| 3.6 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | | | | | | | |

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449
 HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

ASSINADO DIGITALMENTE
 VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 03

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO, CENTRO - CORTÊS/PE

CONTRATO: 022/2022

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO



SERVIÇOS EXECUTADOS: EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TESOURAS, LINHAS, CAIBROS E RIPAS.

HENRIQUE MOREIRA Assinado de forma digital
GRIZZI:34995676449 por HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449

ASSINADO DIGITALMENTE
VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sepro.gov.br/assinador-digital>

