

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Prefeitura Municipal de Cortês

Exercício: 2024

Data de Expedição: 25/03/2025 18:14

A UJ Prefeitura Municipal de Cortês encontra-se inadimplente quanto ao envio das remessas de undefined/2024 a Fevereiro/2025

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Cortês** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**. *

25 de março de 2025

Maria de Fatima Cysneiros Sampaio Borba

Prefeitura Municipal de Cortês

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do UJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 012/2024	30308359 000191 - ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação dos serviços de reforma e ampliação a serem executados na sede do antigo CRAS, onde passará a funcionar a cozinha comunitária municipal de cortês/PE.	Outros	19/06/2024	Em andamento		R\$ 50.119,2200	R\$ 50.119,2200	R\$ 61.993,5000
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 12/2021	23198833 000104 - PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Outros	06/08/2021 à 26/01/2025	Concluída		R\$ 109.507,3400	R\$ 109.507,3400	R\$ 461.227,0400
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 14/2024	08978001 000117 - AJP ENGENHARIA LTDA	Em execução	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Outros	07/03/2024	Em andamento		R\$ 701.035,3900	R\$ 701.035,3900	R\$ 298.764,7700
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 051/2023	08978001 000117 - AJP ENGENHARIA LTDA	Em execução	ATERRO DE INERTES OU RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	Outros	11/11/2024	Em andamento		R\$ 43,3340	R\$ 43,3340	R\$ 1.043.672,1260

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contrato	Estágio do LJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusao	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 049/2023	36376673 000198 - AGIL CONSTRUTORA EIRELI	Em execução	CONTENÇÃO E CONTROLE DE EROSAO	Outros	31/10/2023	Em andamento		R\$ 49.523,6000	R\$ 49.523,6000	R\$ 1.102.965,3200
Prefeitura Municipal de Cortês	Contrato com PC / ARP 048/2023	08978001 000117 - AJP ENGENHARIA LTDA	Em execução	OBRAS	Outros	02/11/2023 à 02/02/2024	Concluída		R\$ 406.586,0700	R\$ 406.586,0700	R\$ 194.848,6300

(*) Para fins desta declaração, no que concerne às obras e serviços de engenharia executados pela unidade jurisdicionada declarante, considerar-se-ão aqueles que se encontravam em execução na data de 1º de julho de 2024, bem como os iniciados posteriormente à referida data, marco temporal da implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA

Acesse em: <https://tce.tc.br/epj/validaDoc.ssam> Código do documento: 56a7dff-2ed7-4e62-a6b1-19b005be1723